

Eingriff im Januar 2000

Die Bäume, welche liegen bleiben sollen, werden separat markiert. In einem ersten Arbeitsgang werden nur die Bäume gefällt, die herausgenommen werden. Der Transport erfolgt per Helikopter. Anschliessend werden die Bäume gefällt, welche liegen bleiben. Wegen ungenügender Instruktion werden diese Bäume zu stark geastet.

Eingriffsstärke:

Rekonstruktion der Holzentnahme mit Hilfe der Anzahl Stöcke und des Mittelstammes
(Vollkluppierung Juli 2004)

Volumenmittelstamm:	1.677 Vfm	pro ha
Anzahl gefällte Bäume (frische Stöcke):	41	67.7
Volumen gefällte Bäume:	68.757 Vfm	113.573 Vfm
davon Anzahl gefällte und liegengelassene Bäume:	8	13.2
Volumen gefällte und liegengelassene Bäume:	13.416 Vfm	22.160 Vfm
eigentliche Entnahmemenge:	55.341 Vfm	91.412 Vfm

Volumen über **alle** Baumarten gerechnet.
Vfm = Vorratsfestmeter