

Weiserfläche 7, Lochfluhgräben

Ergänzung der Abweisstämme

Ausgeführte Massnahmen im September 2015

Fünf Weisstannen in der Weiserfläche gefällt und in die richtigen Positionen gebracht. Einzelne Stämme wurden mit Drahtseilen an Stöcken gesichert. Diese Massnahmen ergänzen die Steinschlag Abweis - Verbauungen von 1995.



Neuer Abweisstamm Nr. 5.



Neuer Abweisstamm Nr. 6, zwei Stämme miteinander verbunden und an Stöcken gesichert.



Neuer Abweisstamm Nr. 7 am oberen Rand der Weiserfläche.



Neuer Abweisstamm Nr.8 im untersten Bereich der Weiserfläche.

12.10.2015, andi mathis